

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL**

**N° 304 - 2024-GG-EPS.EMAPICA S.A.**

Ica, 20 de agosto de 2024.

**VISTO:**

Resolución de Gerencia General N°202-2024-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 21 de mayo de 2024, Informe N°459-2024-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 09 de agosto de 2024, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, la EPS EMAPICA S.A., es una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades de Ica y Palpa, posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la localidad de Ica, Parcona, Los Aquijes y Palpa. Incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 019- 2016 de fecha 06 de septiembre de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA de fecha 06 de octubre de 2016;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N°202-2024-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 21 de mayo de 2024, se resolvió, entre otros, la liquidación final del Contrato N° 021-2021-GG-EPS EMAPICA S.A. suscrito el 09 de diciembre de 2021 entre la EPS EMAPICA S.A. y la empresa SABINA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., existiendo un saldo a favor del contratista y la devolución de la garantía de fiel cumplimiento;

Que, mediante Informe N°459-2024-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 09 de agosto de 2024, la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras indica que junto Gerencia de Desarrollo y Presupuesto se ha venido gestionando ante el OTASS la modificación de la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones para lo cual se está solicitando la incorporación de los recursos transferidos por el OTASS en el año 2018. Para lograr este fin, se ha solicitado realizar la aclaración de la Resolución de Gerencia General N° 202-2024-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 21 de mayo de 2024.

Del documento antes señalado, para mayor entendimiento, se ha elaborado el siguiente cuadro desagregado:

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA: "REMDELACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA, EN EL (LA) EPS EMAPICA S.A., EN LA LOCALIDAD DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA".					
PAGOS	SOLICITADOS POR CONTRATISTA	VERIFICADOS POR EPS EMAPICA S.A.	PAGADOS POR EPS EMAPICA S.A.	RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO (POR DEVOLVER)	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A EJECUTOR (POR CANCELAR)
<b>VALORIZACIONES:</b>					
Val. N° 01	S/ 122,888.19	S/ 122,888.19	S/ 50,185.51	S/ 72,702.68	S/ 0.00
Val. N° 02	S/ 128,087.12	S/ 128,087.12	S/ 55,384.44	S/ 72,702.68	S/ 0.00
Val. N° 03	S/ 20,420.16	S/ 20,420.16	S/ 20,420.16	-	S/ 0.00



Val. N° 04	S/ 86,951.21	S/ 86,951.21	S/ 86,951.21	-	S/ 0.00
Val. N° 05	S/ 195,798.39	S/ 195,798.39	S/ 195,798.39	-	S/ 0.00
Val. N° 06	S/ 69,089.05	S/ 69,089.05	S/ 69,089.05	-	S/ 0.00
Val. N° 07	S/ 201,165.11	S/ 201,165.11	S/ 201,165.11	-	S/ 0.00
Val. N° 08	S/ 174,156.60	S/ 174,156.60	S/ 174,156.60	-	S/ 0.00
Val. N° 09	S/ 25,545.12	S/ 25,545.12	S/ 25,545.12	-	S/ 0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 1,024,100.95</b>	<b>S/ 1,024,100.95</b>	<b>S/ 878,695.59</b>	<b>S/ 145,405.36</b>	<b>S/ 0.00</b>
<b>RECONOCIMIENTOS OTORGADOS:</b>					
Mayores GG N° 01 ocasionados por Ampliaciones de Plazo:	S/ 8,481.13	S/ 8,481.13	S/ 8,481.13	-	S/ 0.00
Mayores GG N° 02 ocasionados por Suspensión de Plazo:	S/ 6,580.64	S/ 6,580.64	S/ 6,580.64	-	S/ 0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 15,061.77</b>	<b>S/ 15,061.77</b>	<b>S/ 15,061.77</b>	-	<b>S/ 0.00</b>
<b>RECONOCIMIENTOS POR OTORGAR:</b>					
Mayores GG N° 03 ocasionados por Paralización de Obra:	S/ 104,248.75	S/ 104,248.75	S/ 0.00	-	S/ 104,248.75
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 104,248.75</b>	<b>S/ 104,248.75</b>	<b>S/ 0.00</b>	-	<b>S/ 104,248.75</b>
<b>PENALIDADES:</b>					
Penalidades aplicadas (En Val. N° 09)	S/ 0.00	S/ 9,602.97	S/ 0.00	-	S/ 0.00
<b>REAJUSTE DE PRECIOS:</b>					
Reajuste de valorizaciones:	S/ 79,651.23	S/ 79,651.23	S/ 0.00	-	S/ 79,651.23
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 1,223,062.70</b>	<b>S/ 1,213,459.73</b>	<b>S/ 893,757.36</b>	<b>S/ 145,405.36</b>	<b>S/ 183,899.98</b>



De lo anterior, se desprende que, el monto por devolver al contratista ejecutor es de S/ 145,405.36 soles, correspondiente a la retención ejecutada en la Valorización de Obra N° 01 y Valorización de Obra N° 02 por garantía de fiel cumplimiento. Adicional a ello, el saldo a favor del contratista ejecutor es de S/ 183,899.98 soles, desagregado en: El monto de S/ 104,248.75 soles correspondiente al reconocimiento de mayores gastos generales N° 03 y el monto de S/ 79,651.23 soles correspondiente al reajuste de valorizaciones por aplicación de fórmula polinómica

Que, de acuerdo con los documentos de vistos y los considerandos precedentes, esta Gerencia General en virtud de ello, resulta necesario mediante acto resolutorio aclarar la Resolución de Gerencia General N°202-2024-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 21 de mayo de 2024, conforme a lo precisado en el Informe N°459-2024-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 09 de agosto de 2024 de la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras;

Con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la empresa:

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. - ACLARAR** en todos los extremos de la parte resolutoria de la Resolución de Gerencia General N°202-2024-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 21 de mayo de 2024, conforme al siguiente cuadro desagregado:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  
N° 304 - 2024-GG-EPS.EMAPICA S.A.

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA: "REMODELACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA, EN EL (LA) EPS EMAPICA S.A., EN LA LOCALIDAD DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA".

PAGOS	SOLICITADOS POR CONTRATISTA	VERIFICADOS POR EPS EMAPICA S.A.	PAGADOS POR EPS EMAPICA S.A.	RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO (POR DEVOLVER)	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A EJECUTOR (POR CANCELAR)
<b>VALORIZACIONES:</b>					
Val. N° 01	S/ 122,888.19	S/ 122,888.19	S/ 50,185.51	S/ 72,702.68	S/ 0.00
Val. N° 02	S/ 128,087.12	S/ 128,087.12	S/ 55,384.44	S/ 72,702.68	S/ 0.00
Val. N° 03	S/ 20,420.16	S/ 20,420.16	S/ 20,420.16	-	S/ 0.00
Val. N° 04	S/ 86,951.21	S/ 86,951.21	S/ 86,951.21	-	S/ 0.00
Val. N° 05	S/ 195,798.39	S/ 195,798.39	S/ 195,798.39	-	S/ 0.00
Val. N° 06	S/ 69,089.05	S/ 69,089.05	S/ 69,089.05	-	S/ 0.00
Val. N° 07	S/ 201,165.11	S/ 201,165.11	S/ 201,165.11	-	S/ 0.00
Val. N° 08	S/ 174,156.60	S/ 174,156.60	S/ 174,156.60	-	S/ 0.00
Val. N° 09	S/ 25,545.12	S/ 25,545.12	S/ 25,545.12	-	S/ 0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 1,024,100.95</b>	<b>S/ 1,024,100.95</b>	<b>S/ 878,695.59</b>	<b>S/ 145,405.36</b>	<b>S/ 0.00</b>
<b>RECONOCIMIENTOS OTORGADOS:</b>					
Mayores GG N° 01 ocasionados por Ampliaciones de Plazo:	S/ 8,481.13	S/ 8,481.13	S/ 8,481.13	-	S/ 0.00
Mayores GG N° 02 ocasionados por Suspensión de Plazo:	S/ 6,580.64	S/ 6,580.64	S/ 6,580.64	-	S/ 0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 15,061.77</b>	<b>S/ 15,061.77</b>	<b>S/ 15,061.77</b>	<b>-</b>	<b>S/ 0.00</b>
<b>RECONOCIMIENTOS POR OTORGAR:</b>					
Mayores GG N° 03 ocasionados por Paralización de Obra:	S/ 104,248.75	S/ 104,248.75	S/ 0.00	-	S/ 104,248.75
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 104,248.75</b>	<b>S/ 104,248.75</b>	<b>S/ 0.00</b>	<b>-</b>	<b>S/ 104,248.75</b>
<b>PENALIDADES:</b>					
Penalidades aplicadas (En Val. N° 09)	S/ 0.00	S/ 9,602.97	S/ 0.00	-	S/ 0.00
<b>REAJUSTE DE PRECIOS:</b>					
Reajuste de valorizaciones:	S/ 79,651.23	S/ 79,651.23	S/ 0.00	-	S/ 79,651.23
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 1,223,062.70</b>	<b>S/ 1,213,459.73</b>	<b>S/ 893,757.36</b>	<b>S/ 145,405.36</b>	<b>S/ 183,899.98</b>



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  
N° 304 - 2024-GG-EPS.EMAPICA S.A.**

**ARTÍCULO SEGUNDO. - PRECISAR** el monto por devolver al contratista es de S/ 145,405.36 soles, correspondiente a la retención ejecutada en la Valorización de Obra N° 01 y Valorización de Obra N° 02 por garantía de fiel cumplimiento. Adicional a ello, el saldo a favor del contratista ejecutor es de S/ 183,899.98 soles, desagregado en: El monto de S/ 104,248.75 soles correspondiente al reconocimiento de mayores gastos generales N° 03 y el monto de S/ 79,651.23 soles correspondiente al reajuste de valorizaciones por aplicación de fórmula polinómica.

**ARTÍCULO TERCERO. - PRECISAR** que la presente resolución se expide en virtud de la solicitud de la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras a través del Informe N°459-2024-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 09 de agosto de 2024.


**ARTÍCULO CUARTO. - PRECISAR** que la presente resolución forma parte integrante de la Resolución de Gerencia General N°202-2024-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 21 de mayo de 2024.

**ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER** a la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, que proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A ([www.emapica.com.pe](http://www.emapica.com.pe)).

**ARTÍCULO SEXTO. - NOTIFICAR** la presente resolución a la Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, y demás instancias competentes interesadas.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



  
**ING. RAUL ADOLFO LINARES MANCHEGO**  
**GERENTE GENERAL**  
**EPS EMAPICA S.A.**