

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N° 288 - 2025-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Ica, 08 de setiembre de 2025.

### VISTOS:

El Informe N° 1080-2025-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 26 de agosto de 2025, Informe N° 311-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 25 de agosto de 2025, la Carta N° 83-2025-CSL/RC/SO de fecha 15 de agosto de 2025, el Informe N° 66-2025-CSL/JGYM/SO de fecha 15 de agosto de 2025;y,

### CONSIDERANDOS:

Que, la EPS EMAPICA S.A., es una empresa prestadora de servicio de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión, incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por acuerdo de Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 019-2016 de fecha 6 de setiembre de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA de fecha 6 de octubre de 2016;

Que con fecha 30 de octubre de 2024, la EPS EMAPICA S.A. y la contratista Constructora Consultora Servicios Generales López S.A.C., suscribieron el Contrato N° 032-2024-GG-EPS EMAPICA S.A., a través del cual, este último se obligó a la ejecución de la obra proyecto "Mejoramiento y ampliación de las cámaras de bombeo Nueva Esperanza I y San Joaquín en la Urbanización San Joaquín, distrito de Ica, provincia de Ica - departamento de Ica" con CUI N° 2556742, por el monto de \$/2'598,298.90 (Dos millones quinientos noventa y ocho mil doscientos noventa y ocho con 90/100 soles), con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, a través de la resolución N° 037-2025-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 31 de enero de 2025, se aprueba el cronograma valorizado a inicio de obra del proyecto "Mejoramiento y ampliación de las cámaras de bombeo Nueva Esperanza I y San Joaquín en la Urbanización San Joaquín, distrito de Ica, provincia de Ica - departamento de Ica" con CUI N° 2556742;

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N° 128-2025-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 28 de abril de 2025, se aprobó el calendario de Avance de Obra Valorizado Reprogramado N° 01, ocasionado por la suspensión del plazo de ejecución;

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N° 172-2025-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 4 de junio de 2025, se aprobó el calendario de Avance de Obra Valorizado Reprogramado N° 02, ocasionada por la aprobación del Adicional de obra N° 01;

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N° 250-2025-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 24 de junio de 2025, se aprobó el calendario de Avance de Obra Valorizado Reprogramado N° 03, ocasionada por la aprobación de las Ampliaciones de Plazo N°03 y N°04;

Que, mediante la Carta N°83-2025-CSL/RC/SO de fecha 15 de agosto de 2025, el representante del Consorcio Señor de Luren presentó el Informe N° 66-2025-CSL/JGYM/SO de fecha 15 de agosto de 2025 emitido por el Ing. José Gustavo Yauri Moreno en calidad de supervisor de Obra mediante el cual remite la conformidad de presentación de la actualización del programa de ejecución de obra, por ejecución de mayores metrados N° 03;



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL**  
**N° 288 - 2025-GG-EPS.EMAPICA S.A.**

Que, a través del Informe N° 311-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 25 de agosto de 2025, el jefe (e) de la Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obra, en atención a lo solicitado, señala que el cronograma reprogramado tiene como fecha de inicio el 20/11/2024 y fecha de término el 15/09/2025. En ese contexto, de la revisión de la documentación presentada, se encuentra conforme, por lo que, se recomienda su aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante el Informe N° 1080-2025-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 26 de agosto de 2025, la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras tras una evaluación técnica de la documentación presentada, otorga conformidad al Calendario Reprogramado valorizado y recomienda a la gerencia general aprobar mediante acto resolutivo; estando a los solicitado, la gerencia general dispone: "Emitir acto resolutivo";

Que, estando a los informes técnicos emitidas por el supervisor de Obra y validada por de la Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obra y la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la empresa;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Calendario de Avance de Obra Valorizado Reprogramado N° 04 de la obra "Mejoramiento y ampliación de las cámaras de bombeo Nueva Esperanza I y San Joaquín en la Urbanización San Joaquín, distrito de Ica, provincia de Ica - departamento de Ica" con CUI N° 2556742; conforme al siguiente detalle:

EJECUCIÓN DE OBRA	PORCENTAJE	MONTO	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		MES 07		MES 08		MES 09		MES 10		MES 11			
			DEL 20/11/2024 AL 30/11/2024		DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024		DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025		DEL 01/02/2025 AL 31/02/2025		DEL 28/03/2025 AL 31/03/2025		DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025		DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025		DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025		DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025		DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025		DEL 01/09/2025 AL 15/09/2025			
			%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CÁMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA I Y SAN JOAQUÍN EN LA URB. SAN JOAQUÍN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA"	100.00%	S/ 1,971,193.63	2.958 %	S/ 40,561.23	2.992 %	S/ 157,531.07	9.870 %	S/ 194,548.34	9.842 %	S/ 12,652.91	0.144 %	S/ 2,830.35	1.447 %	S/ 28,531.77	1.447 %	S/ 159,417.12	4.027 %	S/ 79,181.27	4.027 %	S/ 221,061.22	11.234 %	S/ 209,483.57	10.627 %	S/ 915,402.78	46.438 %	S/ 915,402.78
COSTO DIRECTO		S/ 1,971,193.63		S/ 40,561.23		S/ 157,531.07		S/ 194,548.34		S/ 12,652.91		S/ 2,830.35		S/ 28,531.77		S/ 159,417.12		S/ 79,181.27		S/ 221,061.22		S/ 209,483.57		S/ 915,402.78		S/ 915,402.78
GASTOS GENERALES (10.1844376%)		S/ 200,254.59		S/ 4,130.93		S/ 16,043.62		S/ 19,813.64		S/ 1,268.62		S/ 288.16		S/ 2,905.79		S/ 11,143.50		S/ 8,064.15		S/ 22,512.56		S/ 21,334.68		S/ 93,228.44		S/ 93,228.44
UTILIDAD (1.5219205%)		S/ 30,000.00		S/ 617.31		S/ 2,397.50		S/ 2,960.87		S/ 192.57		S/ 43.08		S/ 434.23		S/ 1,655.24		S/ 1,205.08		S/ 3,364.25		S/ 3,189.17		S/ 13,931.70		S/ 13,931.70
SUBTOTAL		S/ 2,201,448.22		S/ 45,309.46		S/ 175,972.19		S/ 217,322.82		S/ 14,134.10		S/ 3,461.70		S/ 31,873.79		S/ 132,325.86		S/ 88,450.50		S/ 246,930.45		S/ 234,006.42		S/ 952,562.92		S/ 952,562.92
ICV (18%)		S/ 396,350.63		S/ 8,155.70		S/ 31,675.00		S/ 39,118.11		S/ 2,544.14		S/ 509.11		S/ 5,736.92		S/ 22,000.65		S/ 15,921.09		S/ 44,247.48		S/ 42,123.15		S/ 164,061.31		S/ 164,061.31
COSTO TOTAL		S/ 2,598,298.85		S/ 53,465.16		S/ 207,647.19		S/ 256,440.93		S/ 16,678.24		S/ 3,730.81		S/ 37,608.71		S/ 144,226.51		S/ 104,371.59		S/ 291,177.93		S/ 276,127.57		S/ 1,116,624.23		S/ 1,116,624.23

**ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR** que la presente resolución se expide en virtud de la conformidad técnica emitida por el supervisor a través del Informe N° 66-2025-CSL/JGYM/SO, la Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obra a través del Informe N° 311-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A., y por la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, mediante el Informe N° 1080-2025-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** que la Oficina de Logística y Control Patrimonial, registre la presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, de corresponder.

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL**  
**N° 288 - 2025-GG-EPS.EMAPICA S.A.**

**ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER** que la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, en conjunto con la Oficina de Logística y Control Patrimonial, efectúen las acciones de seguimiento, registro y control, respectivamente, que pudiera corresponder para el cumplimiento de la presente resolución y las demás que correspondan de acuerdo a sus competencias.

**ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER** que la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A. ([www.emapica.com.pe](http://www.emapica.com.pe)).

**ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR** la presente resolución al representante legal de la empresa Constructora Consultora Servicios Generales López S.A.C. (ejecutor de obra), al representante del Consorcio Señor de Luren (supervisor de obra) Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, Oficina de Logística y Control Patrimonial, y demás instancias competentes interesadas.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



  
**Ing. Margot Vásquez Panduro**  
**GERENTE GENERAL**  
**EPS. EMAPICA S.A.**