

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Nº 180 - 2026-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Ica, 23 de junio de 2026

VISTO:

El Informe Nº 0636-2026-EPS EMAPICA S.A./GG-GIPO, de fecha 15 de junio de 2026; el Informe Nº 0190-2026-OESLO-GIPO-EPS EMAPICA S.A. de fecha 15 de junio de 2026; la carta Nº 09-2026-CSL/RC/SO, de fecha 9 de junio de 2026; la Carta Nº 078-2026-CONSTRUCTORA LOPEZ SAC/TMLR, de fecha 8 de junio de 2026; la Carta Nº 088-2026-EPS EMAPICA S.A./GIPO, de fecha 25 de mayo de 2026; la Carta Nº 087-2026-EPS EMAPICA S.A./GIPO, de fecha 25 de mayo de 2026; Informe Nº 155-2026-OESLO-GIPO-EPS EMAPICA S.A., de fecha 25 de mayo de 2026; el Informe Nº 365-2026-OC-GAF-EPS EMAPICA S.A., de fecha 28 de mayo de 2026; el Informe Nº 0545-2026-EPS EMAPICA S.A./GG-GIPO, de fecha 25 de mayo de 2026; el Informe Nº 158-2026-OF-GAF-EPS EMAPICA S.A., de fecha 22 de abril de 2026; el Informe Nº 0420-2026-EPS EMAPICA S.A./GG-GIPO, de fecha 15 de abril de 2026; la Carta Nº 077-2026-CONSTRUCTORA LOPEZ SAC/TMLR, de fecha 25 de marzo de 2026; y,

CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMAPICA S.A., es una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades de Ica y Palpa, posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la localidad de Ica, Parcona, Los Aquijes y Palpa. Incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión Nº 019- 2016 de fecha 06 de septiembre de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS mediante la Resolución Ministerial Nº 345-2016-VIVIENDA de fecha 06 de octubre de 2016;

Que, con fecha 30 de octubre del 2024, la EPS EMAPICA S.A., en adelante la Entidad, y la empresa Constructora Consultora Servicios Generales S.A.C., en adelante la Contratista representado por su Gerente General, señora Thedy Mercedes López Rivera, suscribieron el Contrato N.º032-2024-GG-EPS EMAPICA S.A., para la ejecución de la obra denominada "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CÁMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA I Y SAN JOAQUÍN EN LA URB. SAN JOAQUÍN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA", con Código Único de Inversiones (CUI) N.º 2556742 en adelante la Obra, por un monto contractual ascendente a **S/ 2, 598, 298.90 (Dos millones quinientos noventa y ocho mil doscientos noventa y ocho con 90/100 soles)** y un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, con fecha 20 de noviembre de 2024 se suscribe el Acta de Inicio de Obra, y con fecha 04 de febrero de 2026 se suscribe el Acta de recepción de Obra, estando presente representantes de la EPS EMAPICA S.A., el Supervisor de obra y el contratista;

Que, mediante la Carta Nº 077-2026-CONSTRUCTORA LOPEZ SAC/TMLR, de fecha 25 de marzo de 2026, la Gerente General de la Contratista presentó la liquidación del contrato de ejecución de la obra, adjuntando la documentación técnica, financiera y administrativa que sustenta dicha liquidación;

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 180 - 2026-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Que, mediante Informe N° 0420-2026-EPS EMAPICA S.A./GG-GIPO, de fecha 15 de abril de 2026, el Gerente de Ingeniería, Proyectos y Obras solicitó al Gerente de Administración y Finanzas la remisión de los comprobantes de pago efectuados a favor de la Contratista durante la ejecución de la obra, con la finalidad de contar con la información necesaria para la revisión, conciliación y determinación de la liquidación final del contrato;

Que, mediante el Informe N° 158-2026-OF-GAF-EPS EMAPICA S.A., de fecha 22 de abril de 2026, el Jefe (e) de la Oficina de Finanzas, remite copias de los comprobantes de pagos efectuados a favor de la Contratista, a fin de que sean considerados en la elaboración de la liquidación correspondiente, los cuales se encuentran disponibles en el enlace de Google Drive consignado en el citado informe;

Que, mediante Informe N° 0545-2026-EPS EMAPICA S.A./GG-GIPO, de fecha 25 de mayo de 2026, el Gerente de Ingeniería, Proyectos y Obras solicitó a la Gerencia de Administración y Finanzas la emisión del informe contable correspondiente al Contrato N° 028-2024-GG-EPS EMAPICA S.A., relacionado con la ejecución de la obra, a fin de contar con la información financiera necesaria para la elaboración y aprobación de la liquidación del referido contrato;

Que, mediante el Informe N° 365-2026-OC-GAF-EPS EMAPICA S.A. de fecha 28 de mayo de 2026, el Jefe de la Oficina de Contabilidad señala que, como resultado de la revisión efectuada, se han validado treinta y cinco (35) comprobantes de pago vinculados a la ejecución de la obra, los cuales se encuentran debidamente registrados en el sistema contable y conciliados con los reportes de Tesorería, por un monto total de S/ 2, 806, 339.13 (Dos millones ochocientos seis mil trescientos treinta y nueve con 13/100 soles);

Que, mediante la Carta N° 087-2026-EPS EMAPICA S.A./GIPO, de fecha 25 de mayo de 2026, la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras remite a la Contratista las observaciones formuladas a la liquidación, a efectos de que sean subsanadas dentro del plazo legal correspondiente;

Que, mediante la Carta N° 088-2026-EPS EMAPICA S.A./GIPO, de fecha 25 de mayo de 2026, la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras remite al supervisor (Consorcio Señor de Luren) las observaciones formuladas a la liquidación, a efectos de que sean subsanadas dentro del plazo legal correspondiente;

Que, mediante la Carta N° 078-2026-CONSTRUCTORA LOPEZ SAC/TMLR, de fecha 8 de junio de 2026, la Gerente General de la Contratista presentó el levantamiento de las observaciones a la liquidación del contrato de ejecución de la obra;

Que, mediante la Carta N° 09-2026-CSL//RC/SO, de fecha 9 de junio de 2026, el representante común de la supervisión, presentó el levantamiento de las observaciones a la liquidación del contrato de ejecución de la obra;

Que, mediante el Informe N° 190-2026-OESLO-GIPO- EPS EMAPICA S.A. de fecha 15 de junio de 2026, el jefe (e) de la Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obra, efectúa el cálculo de la liquidación del contrato de la ejecución de la Obra, informando que dicha liquidación presenta un saldo a favor del contratista ejecutor representada por la señora Thedy Mercedes López Rivera, por el monto de S/ 52, 859.16 (Cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y nueve con 16/100 soles), correspondiente a su participación en la liquidación de obra, conforme a lo establecido en el contrato; cuyo cálculo se detalla a continuación:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 180 - 2026-GG-EPS.EMAPICA S.A.

A. de los adelantos otorgados:

DESCRIPCIÓN	MONTO
ADELANTO DIRECTO: - PAGADO EN NOVIEMBRE 2024.	S/ 259,829.89
ADELANTO DE MATERIALES: - PAGADO EN DICIEMBRE 2025	S/ 519,659.78

B. De valorizaciones tramitadas y pagadas

DETALLE DE DESCRIPCIÓN	TOTAL EJECUTADO SEGÚN CONFORMIDADES DE ÁREA USUARIA	DOCUMENTO DE SUSTENTO
ADELANTO DIRECTO	S/ 259,829.89	INFORME N°3904-2024-OL-GAF-EPS EMAPICA S.A.
ADELANTO DE MATERIALES	S/ 519,659.78	INFORME N°037-2024-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN DE OBRA N.°01	S/ 53,465.16	INFORME N°044-2024-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
Amortización de AD	S/ 5,346.52	
VALORIZACIÓN DE OBRA N.°02	S/ 207,647.18	INFORME N°013-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
Amortización de AD	S/ 20,764.71	
Amortización de AM	S/ 41,529.44	
VALORIZACIÓN DE OBRA N.°03	S/ 256,440.93	INFORME N°156-2025-GIPO-EPS EMAPICA S.A.
Amortización de AD	S/ 25,644.09	
Amortización de AM	S/ 51,288.19	
VALORIZACIÓN DE OBRA N.°04	S/ 16,678.24	INFORME N°074-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
Amortización de AD	S/ 1,667.82	
Amortización de AM	S/ 3,335.65	
VALORIZACIÓN DE OBRA N.°05	S/ 3,730.81	INFORME N°122-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
Amortización de AD	S/ 373.08	
Amortización de AM	S/ 746.16	
VALORIZACIÓN DE OBRA N.°06	S/ 37,608.71	INFORME N°180-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
Amortización de AD	S/ 3,760.87	
Amortización de AM	S/ 7,521.74	
VALORIZACIÓN DE OBRA N.°07	S/ 144,226.51	INFORME N°216-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
Amortización de AD	S/ 14,422.65	
Amortización de AM	S/ 28,845.30	
VALORIZACIÓN DE OBRA N.°08	S/ 104,371.59	INFORME N°263-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
Amortización de AD	S/ 10,437.16	
Amortización de AM	S/ 20,874.32	
VALORIZACIÓN DE OBRA N.°09	S/ 291,377.93	INFORME N°301-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
Amortización de AD	S/ 29,137.79	
Amortización de AM	S/ 58,275.59	
VALORIZACIÓN DE OBRA N.°10	S/ 670,843.06	INFORME N°361-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
Amortización de AD	S/ 67,084.31	
Amortización de AM	S/ 307,243.39	
VALORIZACIÓN DE OBRA N.°11	S/ 212,133.69	INFORME N°428-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
Amortización de AD	S/ 21,213.37	
VALORIZACIÓN DE OBRA N.°12	S/ 404,112.17	INFORME N°079-2026-OESLO-GIPO-EPS EMAPICA S.A.
Amortización de AD	S/ 59,977.52	
VALORIZACIÓN DE OBRA N.°13	S/ 21,337.52	INFORME N°102-2026-OESLO-GIPO-EPS EMAPICA S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 180 - 2026-GG-EPS.EMAPICA S.A.



DETALLE DE DESCRIPCIÓN	TOTAL EJECUTADO SEGÚN CONFORMIDADES DE ÁREA USUARIA	DOCUMENTO DE SUSTENTO
VALORIZACIÓN N.º01 DE ADICIONAL DE OBRA N.º01	S/ 18,705.94	INFORME N°123-2025-OESLO-GIPO-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN N.º02 DE ADICIONAL DE OBRA N.º01	S/ 14,836.03	INFORME N°158-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN N.º01 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 19,223.33	INFORME N°194-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN N.º02 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 35,930.76	INFORME N°224-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN N.º03 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 4,460.22	INFORME N°262-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN N.º04 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 50,513.69	INFORME N°303-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN N.º05 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 21,529.35	INFORME N°359-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN N.º06 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 15,322.34	INFORME N°434-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN N.º01 DE ADICIONAL DE OBRA N.º03	S/ 5,982.98	INFORME N°195-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN N.º02 DE ADICIONAL DE OBRA N.º03	S/ 7,018.78	INFORME N°207-2025-OESLO-GIPO-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN N.º01 DE MAYORES METRADOS N.º01	S/ 36,455.68	INFORME N°383-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN N.º02 DE MAYORES METRADOS N.º01	S/ 3,741.57	INFORME N°200-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN N.º03 DE MAYORES METRADOS N.º01	S/ 14,713.74	INFORME N°260-2025-OESLO-GIPO-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN N.º04 DE MAYORES METRADOS N.º01	S/ 10,909.97	INFORME N°261-2025-OESLO-GIPO-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN N.º05 DE MAYORES METRADOS N.º01	S/ 2,276.95	INFORME N°302-2025-OESLO-GIPO-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN N.º01 DE MAYORES METRADOS N.º02	S/ 56,340.47	INFORME N°452-2025-OESLO-GIPO-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN N.º01 DE MAYORES METRADOS N.º03	S/ 21,920.00	INFORME N°417-2025-OESLO-GIPO-EPS EMAPICA S.A.
VALORIZACIÓN N.º01 DE MAYORES METRADOS N.º04	S/ 42,483.83	INFORME N°455-2025-OESLO-GIPO-EPS EMAPICA S.A.
TOTAL VALORIZADO =	S/ 2,806,339.13	

C. Resumen de pagos de ejecución de obra:

Descripción de conformidad	Monto (Inc. IGV)
ADELANTO DIRECTO	S/ 145,988.78
ADELANTO DE MATERIALES	S/ 291,977.56
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01	S/ 98,564.27
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02	S/ 55,346.07
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 03	S/ 41,866.38

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 180 - 2026-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Descripción de conformidad	Monto (Inc. IGV)
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 04	S/ 11,011.38
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 05	S/ 219,749.46
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 06	S/ 538,765.83
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 07	S/ 10,446.84
VALORIZACIÓN N° 01 DE ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/ 194,077.69
VALORIZACIÓN N° 02 DE ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/ 17,218.69
TOTAL PAGADO	S/ 1,625,012.95

Nota.- Esta información fue verificada y pagada, de acuerdo a los montos de las valorizaciones señalados, información que es corroborada con el documento de la referencia f), emitido por la Oficina de Finanzas y documento de la referencia e), emitido por la Oficina de Contabilidad.

D. De la garantía de fiel cumplimiento:

- Respecto a la garantía de fiel cumplimiento, la empresa contratista, entregó la garantía a través de la Carta Fianza N°CF-00003073 correspondiente al contrato de obra, y presentó las Cartas Fianzas N°CF-00004198, Carta Fianza N°CF-00004448 y Carta Fianza N°CF-00004447 correspondientes a las prestaciones adicionales aprobadas.

E. De las penalidades:

- El contratista ejecutor no cuenta con penalidades aplicadas ni por aplicar

F. De los reintegros de las valorizaciones de obra

- Fueron calculados por el ejecutor, y ratificados por el supervisor de obra, encontrando conforme el valor, de acuerdo al siguiente detalle:

Descripción	Monto (No inc. IGV)
REAJUSTE DE VALORIZACIONES PRINCIPALES	S/ 23,495.19
REAJUSTE DE VALORIZACIONES ADICIONALES	- S/ 4,462.03

G. De las deducciones por los adelantos directos y de materiales otorgados:

La aplicación de las deducciones por los adelantos directos y de materiales otorgados están de acuerdo a las normativas legales vigentes. En tal sentido, si al aplicar las fórmulas correspondientes para las deducciones de los adelantos de materiales o adelantos directos, el valor de la deducción resulta negativa, es decir, cuando $K < K_a$ o $l_{mr} < l_{ma}$, tal deducción negativa se suma como positiva al reajuste de la valorización. Cabe precisar que, las deducciones negativas se producen porque el coeficiente de reajuste del mes en que se otorgó el adelanto directo (K_a) es mayor al coeficiente de reajuste de la valorización (K), o porque el Índice Unificado del material (l_{mr}) de un mes posterior al adelanto es menor que el correspondiente a la fecha en que se otorgó el adelanto directo respectivo (l_{ma}); por consiguiente, en lugar de deducirse debe sumarse a reajuste de la valorización. Contrario a ello, en el presente proyecto la deducción es positiva, motivo por el cual será restada como negativa.

Las deducciones calculadas a la liquidación de obra son las siguientes:

- Deducción positiva del Adelanto Directo: S/ 1,376.51 soles (No inc. IGV).
- Deducción positiva del Adelanto de Materiales: S/ 4,252.49 soles (No inc. IGV).

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 180 - 2026-GG-EPS.EMAPICA S.A.

H. De la Supervisión de obra:

- La obra contó con inspector de obra, designado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 492-2024-GG-EPS.EMAPICA S.A.

I. Resumen total de la liquidación:

Al respecto se señala que, se está presentando un cuadro resumen final de la liquidación:

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CÁMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA I Y SAN JOAQUÍN EN LA URB. SAN JOAQUÍN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA" con CUI N° 2556742				
EJECUTOR:		CONSTRUCTORA CONSULTORA SERVICIOS GENERALES LOPEZ S.A.C.		
CONCEPTO	SOLICITADOS POR CONTRATISTA	VALIDADO POR SUPERVISOR DE OBRA	EJECUTADO POR EPS EMAPICA S.A.	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EJECUTOR (POR CANCELAR)
CONTRATO PRINCIPAL				
ADELANTO DIRECTO	S/ 220,194.82	S/ 220,194.82	S/ 220,194.82	S/ 0.00
ADELANTO DE MATERIALES	S/ 440,389.64	S/ 440,389.64	S/ 440,389.64	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º01	S/ 40,778.51	S/ 40,778.51	S/ 40,778.51	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º02	S/ 123,180.53	S/ 123,180.53	S/ 123,180.53	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º03	S/ 152,125.97	S/ 152,125.97	S/ 152,125.97	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º04	S/ 9,893.87	S/ 9,893.87	S/ 9,893.87	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º05	S/ 2,213.19	S/ 2,213.19	S/ 2,213.19	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º06	S/ 22,310.25	S/ 22,310.25	S/ 22,310.25	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º07	S/ 85,558.10	S/ 85,558.10	S/ 85,558.10	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º08	S/ 61,915.35	S/ 61,915.35	S/ 61,915.35	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º09	S/ 172,851.31	S/ 172,851.31	S/ 172,851.31	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º10	S/ 251,284.20	S/ 251,284.20	S/ 251,284.20	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º11	S/ 161,796.88	S/ 161,796.88	S/ 161,796.88	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º12	S/ 291,639.53	S/ 291,639.53	S/ 291,639.53	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º13	S/ 18,082.64	S/ 18,082.64	S/ 18,082.64	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 2,054,214.84	S/ 2,054,214.84	S/ 2,054,214.84	S/ 0.00
MODIFICACIONES CONTRACTUALES				
VALORIZACIÓN N.º01 DE ADICIONAL DE OBRA N.º01	S/ 15,852.49	S/ 15,852.49	S/ 15,852.49	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º02 DE ADICIONAL DE OBRA N.º01	S/ 12,572.91	S/ 12,572.91	S/ 12,572.91	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º01 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 16,290.96	S/ 16,290.96	S/ 16,290.96	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º02 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 30,449.80	S/ 30,449.80	S/ 30,449.80	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º03 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 3,779.85	S/ 3,779.85	S/ 3,779.85	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º04 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 42,808.21	S/ 42,808.21	S/ 42,808.21	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º05 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 18,245.21	S/ 18,245.21	S/ 18,245.21	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º06 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 12,985.03	S/ 12,985.03	S/ 12,985.03	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º01 DE ADICIONAL DE OBRA N.º03	S/ 5,070.32	S/ 5,070.32	S/ 5,070.32	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º02 DE ADICIONAL DE OBRA N.º03	S/ 5,948.12	S/ 5,948.12	S/ 5,948.12	S/ 0.00

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 180 - 2026-GG-EPS.EMAPICA S.A.

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CÁMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA I Y SAN JOAQUÍN EN LA URB. SAN JOAQUÍN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA" con CUI N° 2556742

EJECUTOR:		CONSTRUCTORA CONSULTORA SERVICIOS GENERALES LOPEZ S.A.C.		
CONCEPTO	SOLICITADOS POR CONTRATISTA	VALIDADO POR SUPERVISOR DE OBRA	EJECUTADO POR EPS EMAPICA S.A.	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EJECUTOR (POR CANCELAR)
VALORIZACIÓN N°01 DE MAYORES METRADOS N.°01	S/ 30,894.64	S/ 30,894.64	S/ 30,894.64	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N°02 DE MAYORES METRADOS N.°01	S/ 3,170.82	S/ 3,170.82	S/ 3,170.82	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N°03 DE MAYORES METRADOS N.°01	S/ 12,469.27	S/ 12,469.27	S/ 12,469.27	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N°04 DE MAYORES METRADOS N.°01	S/ 9,245.74	S/ 9,245.74	S/ 9,245.74	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N°05 DE MAYORES METRADOS N.°01	S/ 1,929.62	S/ 1,929.62	S/ 1,929.62	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N°01 DE MAYORES METRADOS N.°02	S/ 47,746.16	S/ 47,746.16	S/ 47,746.16	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N°01 DE MAYORES METRADOS N.°03	S/ 18,576.27	S/ 18,576.27	S/ 18,576.27	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N°01 DE MAYORES METRADOS N.°04	S/ 36,003.25	S/ 36,003.25	S/ 36,003.25	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 324,038.67	S/ 324,038.68	S/ 324,038.68	-S/ 0.01
REAJUSTE DE PRECIOS				
Reajuste de presupuesto principal	-S/ 15,823.85	-S/ 15,823.85	S/ 0.00	-S/ 15,823.85
Reajuste de Adicional de Obra N° 01	S/ 15.85	S/ 15.85	S/ 0.00	S/ 15.85
Reajuste de Adicional de Obra N° 02	S/ 325.59	S/ 325.59	S/ 0.00	S/ 325.59
Reajuste de Adicional de Obra N° 03	S/ 29.74	S/ 29.74	S/ 0.00	S/ 29.74
Reajuste de Mayor Metrado N° 01	S/ 39.24	S/ 39.24	S/ 0.00	S/ 39.24
Reajuste de Mayor Metrado N° 02	-S/ 429.72	-S/ 429.72	S/ 0.00	-S/ 429.72
Reajuste de Mayor Metrado N° 03	-S/ 167.19	-S/ 167.19	S/ 0.00	-S/ 167.19
Reajuste de Mayor Metrado N° 04	-S/ 324.03	-S/ 324.03	S/ 0.00	-S/ 324.03
SUB TOTAL	-S/ 16,334.36	-S/ 16,334.36	S/ 0.00	-S/ 16,334.36
DEDUCCIONES EJECUTADAS POR LOS ADELANTOS OTORGADOS:				
Deducción negativa del Adelanto Directo:	S/ 3,155.30	S/ 3,155.30	S/ 0.00	S/ 3,155.30
Deducción negativa del Adelanto de Materiales:	S/ 1,568.47	S/ 1,568.47	S/ 0.00	S/ 1,568.47
SUB TOTAL	S/ 4,723.77	S/ 4,723.77	S/ 0.00	S/ 4,723.77
MAYORES GASTOS GENERALES:				
MGG por Ampliación de Plazo N° 05	S/ 30,742.52	S/ 30,742.52	S/ 0.00	S/ 30,742.52
MGG por Ampliación de Plazo N° 06	S/ 25,663.97	S/ 25,663.97	S/ 0.00	S/ 25,663.97
SUB TOTAL	S/ 56,406.49	S/ 56,406.49	S/ 0.00	S/ 56,406.49
TOTAL	S/ 2,423,049.41	S/ 2,423,049.41	S/ 2,378,253.50	S/ 44,795.90
IGV	S/ 436,148.89	S/ 436,148.89	S/ 428,085.63	S/ 8,063.26
TOTAL	S/ 2,859,198.30	S/ 2,859,198.30	S/ 2,806,339.13	S/ 52,859.16

Que, mediante el Informe N° 06360-2026-EPS EMAPICA S.A./GG-GIPO de fecha 15 de junio de 2026, el Gerente de Ingeniería, Proyectos y Obras señala que, tras haber revisado y analizado la documentación

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 180 - 2026-GG-EPS.EMAPICA S.A.

contenida en los vistos y sus antecedentes, estos se encuentran conformes; motivo por el cual ratifica la aprobación de la liquidación y recomienda que la misma sea aprobada mediante acto resolutivo;

Que, la administración Pública rige su actuación bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1) del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444. Que dispone que "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas".

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, se Aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la cual tiene como objeto orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Asimismo, su Reglamento se encuentra aprobado por el Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, así como otras normas que regulan dicho sistema;

Que, según el Reglamento del Decreto Legislativo N 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, indica en su artículo 17 numeral 17.10 "Culminada la ejecución física de las inversiones, la UEI realiza el registro del cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones una vez efectuada la liquidación física y financiera respectiva de acuerdo con la normativa aplicable";

Que, mediante Resolución Directoral Nº 01-2019-EF/63.01, Aprueban la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la cual se precisa en el numeral 29.4 La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato Nº 09: Registro de cierre de inversión. Asimismo, el Formato Nº 09: Registro de Cierre de Inversiones, que como Anexo forma parte de dicha Directiva, establece como una nota lo siguiente: "Se entiende que se cuenta con la Liquidación física y financiera cuando se cumplen las siguientes condiciones: Por Administración Directa: La Liquidación física y financiera está aprobada por la entidad";

Que, según lo establecido en el artículo 209º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y lo estipulado en la Opinión Nº 113- 2019/DTN, respecto a la consulta sobre Aprobación de la Liquidación del Contrato de Obra, sostiene que: 2. Consultas y Análisis: 2.1.1 En primer lugar, debe indicarse que, una vez realizada la recepción de la obra, corresponde iniciar el procedimiento de liquidación del contrato de obra, el mismo que debe considerar todos aquellos conceptos que incidan en el costo de la obra. En esa medida, la liquidación del contrato de obra debe contener todos los conceptos que forman parte del costo total de la misma, tales como: las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad, los impuestos que afectan la prestación, las penalidades aplicables al contratista, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, entre otros conceptos, los cuales deben estar debidamente sustentados con la documentación y los cálculos detallados que correspondan. Por tanto, la liquidación del contrato puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables, que tiene por finalidad determinar principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico que pueda existir a favor o en contra de alguna de las partes;

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 180 - 2026-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de obra, Oficina de Contabilidad, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la empresa;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación del contrato N.º028-2024-GG-EPS EMAPICA S.A., correspondiente a la ejecución de la obra denominada "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CÁMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA I Y SAN JOAQUÍN EN LA URB. SAN JOAQUÍN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA", con Código Único de Inversiones (CUI) N.º 2556742, por el monto final del contrato ascendente S/ 2, 859, 198.30 (Dos millones ochocientos cincuenta y nueve mil ciento noventa y ocho con 30/100 soles) y un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario, así como un saldo a favor de la contratista ejecutor, por el monto de S/ 52, 859.16 (Cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y nueve con 16/100 soles), conforme al siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CÁMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA I Y SAN JOAQUÍN EN LA URB. SAN JOAQUÍN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA" con CUI N° 2556742				
EJECUTOR:		CONSTRUCTORA CONSULTORA SERVICIOS GENERALES LOPEZ S.A.C.		
CONCEPTO	SOLICITADOS POR CONTRATISTA	VALIDADO POR SUPERVISOR DE OBRA	EJECUTADO POR EPS EMAPICA S.A.	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EJECUTOR (POR CANCELAR)
CONTRATO PRINCIPAL				
ADELANTO DIRECTO	S/ 220,194.82	S/ 220,194.82	S/ 220,194.82	S/ 0.00
ADELANTO DE MATERIALES	S/ 440,389.64	S/ 440,389.64	S/ 440,389.64	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º01	S/ 40,778.51	S/ 40,778.51	S/ 40,778.51	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º02	S/ 123,180.53	S/ 123,180.53	S/ 123,180.53	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º03	S/ 152,125.97	S/ 152,125.97	S/ 152,125.97	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º04	S/ 9,893.87	S/ 9,893.87	S/ 9,893.87	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º05	S/ 2,213.19	S/ 2,213.19	S/ 2,213.19	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º06	S/ 22,310.25	S/ 22,310.25	S/ 22,310.25	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º07	S/ 85,558.10	S/ 85,558.10	S/ 85,558.10	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º08	S/ 61,915.35	S/ 61,915.35	S/ 61,915.35	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º09	S/ 172,851.31	S/ 172,851.31	S/ 172,851.31	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º10	S/ 251,284.20	S/ 251,284.20	S/ 251,284.20	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º11	S/ 161,796.88	S/ 161,796.88	S/ 161,796.88	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º12	S/ 291,639.53	S/ 291,639.53	S/ 291,639.53	S/ 0.00
VALORIZACIÓN DE OBRA N.º13	S/ 18,082.64	S/ 18,082.64	S/ 18,082.64	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 2,054,214.84	S/ 2,054,214.84	S/ 2,054,214.84	S/ 0.00
MODIFICACIONES CONTRACTUALES				
VALORIZACIÓN N.º01 DE ADICIONAL DE OBRA N.º01	S/ 15,852.49	S/ 15,852.49	S/ 15,852.49	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º02 DE ADICIONAL DE OBRA N.º01	S/ 12,572.91	S/ 12,572.91	S/ 12,572.91	S/ 0.00

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 180 - 2026-GG-EPS.EMAPICA S.A.

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CÁMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA I Y SAN JOAQUÍN EN LA URB. SAN JOAQUÍN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA" con CUI N° 2556742

EJECUTOR:		CONSTRUCTORA CONSULTORA SERVICIOS GENERALES LOPEZ S.A.C.		
CONCEPTO	SOLICITADOS POR CONTRATISTA	VALIDADO POR SUPERVISOR DE OBRA	EJECUTADO POR EPS EMAPICA S.A.	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EJECUTOR (POR CANCELAR)
VALORIZACIÓN N.º01 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 16,290.96	S/ 16,290.96	S/ 16,290.96	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º02 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 30,449.80	S/ 30,449.80	S/ 30,449.80	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º03 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 3,779.85	S/ 3,779.85	S/ 3,779.85	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º04 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 42,808.21	S/ 42,808.21	S/ 42,808.21	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º05 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 18,245.21	S/ 18,245.21	S/ 18,245.21	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º06 DE ADICIONAL DE OBRA N.º02	S/ 12,985.03	S/ 12,985.03	S/ 12,985.03	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º01 DE ADICIONAL DE OBRA N.º03	S/ 5,070.32	S/ 5,070.32	S/ 5,070.32	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º02 DE ADICIONAL DE OBRA N.º03	S/ 5,948.12	S/ 5,948.12	S/ 5,948.12	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º01 DE MAYORES METRADOS N.º01	S/ 30,894.64	S/ 30,894.64	S/ 30,894.64	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º02 DE MAYORES METRADOS N.º01	S/ 3,170.82	S/ 3,170.82	S/ 3,170.82	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º03 DE MAYORES METRADOS N.º01	S/ 12,469.27	S/ 12,469.27	S/ 12,469.27	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º04 DE MAYORES METRADOS N.º01	S/ 9,245.74	S/ 9,245.74	S/ 9,245.74	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º05 DE MAYORES METRADOS N.º01	S/ 1,929.62	S/ 1,929.62	S/ 1,929.62	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º01 DE MAYORES METRADOS N.º02	S/ 47,746.16	S/ 47,746.16	S/ 47,746.16	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º01 DE MAYORES METRADOS N.º03	S/ 18,576.27	S/ 18,576.27	S/ 18,576.27	S/ 0.00
VALORIZACIÓN N.º01 DE MAYORES METRADOS N.º04	S/ 36,003.25	S/ 36,003.25	S/ 36,003.25	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 324,038.67	S/ 324,038.68	S/ 324,038.68	-S/ 0.01
REAJUSTE DE PRECIOS				
Reajuste de presupuesto principal	-S/ 15,823.85	-S/ 15,823.85	S/ 0.00	-S/ 15,823.85
Reajuste de Adicional de Obra N° 01	S/ 15.85	S/ 15.85	S/ 0.00	S/ 15.85
Reajuste de Adicional de Obra N° 02	S/ 325.59	S/ 325.59	S/ 0.00	S/ 325.59
Reajuste de Adicional de Obra N° 03	S/ 29.74	S/ 29.74	S/ 0.00	S/ 29.74
Reajuste de Mayor Metrado N° 01	S/ 39.24	S/ 39.24	S/ 0.00	S/ 39.24
Reajuste de Mayor Metrado N° 02	-S/ 429.72	-S/ 429.72	S/ 0.00	-S/ 429.72
Reajuste de Mayor Metrado N° 03	-S/ 167.19	-S/ 167.19	S/ 0.00	-S/ 167.19
Reajuste de Mayor Metrado N° 04	-S/ 324.03	-S/ 324.03	S/ 0.00	-S/ 324.03
SUB TOTAL	-S/ 16,334.36	-S/ 16,334.36	S/ 0.00	-S/ 16,334.36
DEDUCCIONES EJECUTADAS POR LOS ADELANTOS OTORGADOS:				
Deducción negativa del Adelanto Directo:	S/ 3,155.30	S/ 3,155.30	S/ 0.00	S/ 3,155.30
Deducción negativa del Adelanto de Materiales:	S/ 1,568.47	S/ 1,568.47	S/ 0.00	S/ 1,568.47
SUB TOTAL	S/ 4,723.77	S/ 4,723.77	S/ 0.00	S/ 4,723.77

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 180 - 2026-GG-EPS.EMAPICA S.A.

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CÁMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA I Y SAN JOAQUÍN EN LA URB. SAN JOAQUÍN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA" con CUI N° 2556742				
EJECUTOR:	CONSTRUCTORA CONSULTORA SERVICIOS GENERALES LOPEZ S.A.C.			
CONCEPTO	SOLICITADOS POR CONTRATISTA	VALIDADO POR SUPERVISOR DE OBRA	EJECUTADO POR EPS EMAPICA S.A.	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EJECUTOR (POR CANCELAR)
MAYORES GASTOS GENERALES:				
MGG por Ampliación de Plazo N° 05	S/ 30,742.52	S/ 30,742.52	S/ 0.00	S/ 30,742.52
MGG por Ampliación de Plazo N° 06	S/ 25,663.97	S/ 25,663.97	S/ 0.00	S/ 25,663.97
SUB TOTAL	S/ 56,406.49	S/ 56,406.49	S/ 0.00	S/ 56,406.49
TOTAL	S/ 2,423,049.41	S/ 2,423,049.41	S/ 2,378,253.50	S/ 44,795.90
IGV	S/ 436,148.89	S/ 436,148.89	S/ 428,085.63	S/ 8,063.26
TOTAL	S/ 2,859,198.30	S/ 2,859,198.30	S/ 2,806,339.13	S/ 52,859.16

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el saldo a favor del contratista ejecutor por el monto de S/ 52, 859.16 (Cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y nueve con 16/100 soles).

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR que la presente resolución se emite en atención al pronunciamiento técnico favorable emitido por la Entidad, a través de la Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Informe N° 190-2026-OESLO-GIPO-EPS EMAPICA S.A., y de la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, conforme al Informe N° 0636-2026-EPS EMAPICA S.A./GG-GIPO.

ARTÍCULO CUARTO.- PRECISAR que el personal técnico que haya intervenido en la revisión y análisis del expediente técnico es responsable del contenido de los informes técnicos que sustentan su aprobación; dejándose constancia que los errores, omisiones o transgresiones técnicas del mismo que no haya sido posible advertir al momento de su revisión, serán de responsabilidad de los especialistas que elaboraron los informes técnicos respectivos.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, se encargue del archivo y custodia de los antecedentes y documentos originales que dieron origen a la presente resolución y su cumplimiento en todo lo que fuere de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, notifique la presente Resolución a la empresa Constructora Consultora Servicios Generales S.A.C. (Contratista), **a más tardar el día 23 de junio de 2026.**

ARTÍCULO SÉPTIMO.- DISPONER a la asistente administrativo de la Gerencia General de la EPS EMAPICA S.A., que, proceda a remitir la presente resolución al Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPICA S.A., para su conocimiento y fines competentes.


ARTÍCULO OCTAVO.- DISPONER a la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, que proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A. (www.emapica.com.pe).

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 180 - 2026-GG-EPS.EMAPICA S.A.



ARTÍCULO NOVENO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras, Oficina de Contabilidad, Oficina de Finanzas, Oficina de Logística y Control Patrimonial, y demás instancias competentes interesadas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



Ing. Margot Vásquez Panduro
GERENTE GENERAL
EPS. EMAPICA S.A.

