



INFORME N° 07-2016/EPS EMAPICA SA/COORDINADOR DE CONVENIO

A : Lic. Carlos Casalino Uribe
Gerente General

ASUNTO : Informa sobre ejecución de Actividades correspondiente al mes de Agosto

REFERENCIA : a) Convenio N° 1160-2015-VIVIENDA/VMSC/PNSU
b) Resolución Ministerial N° 340-2015-VIVIENDA

FECHA : Ica, 08/09/2016

Me dirijo a usted, con relación al asunto y documentos de la referencia, para informar lo siguiente:

I. Actividad 1: "REFORZAMIENTO DE MUROS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN CASETA DE POZO SANTA MARIA"

1.1 Proceso de Selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2016-EPS EMAPICA S. A.
Observaciones: Culminado, en proceso de Liquidación Técnica – Financiera.

II. Actividad 2: "MANTENIMIENTO DE LA LAGUNA DE ESTABILIZACION DE CACHICHE DISTRITO DE ICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA"

2.1 Proceso de Selección CONCURSO PUBLICO N° 001-2016-EPS EMAPICA S. A.
Observaciones: Culminado, en proceso de Liquidación Técnica - Financiera.

III. Actividad 3: "REPARACION DE TABLEROS DE MANDOS, MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS, BOMBAS TURBINAS VERTICAL Y COLUMNA DE SUCCIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA EPS EMAPICA S.A."

Se convocó al siguiente proceso de selección:

3.1 CONCURSO PUBLICO N° 002-2016-EPS EMAPICA S. A., a cargo del Comité Especial designado mediante Resolución de Gerencia General N° 027-2016-GG-EPS. EMAPICA S. A.

Observaciones: Proceso Cancelado mediante Resolución de Gerencia General N° 085-2016-GG-EPS. EMAPICA S. A. Por no existir a la fecha Necesidad de Contratación de acuerdo a lo Informado por el Área de Mantenimiento mediante Informe N° 163-2016-AM-SGT-GO-GG-EPS EMAPICA S. A, se debe implementar la reversión de recursos a cargo de la Gerencia de Administración.

IV. Actividad 4: "ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE BALDE DE 30 HP Y MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES DE 8" Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA LA EPS EMAPICA SA"

Se convocó al siguiente proceso de selección:



4.1 LICITACIÓN PUBLICA-SM-1-2016-EPS EMAPICA S. A. -1

Se adjudico Procesos de acuerdo a los siguientes Items:

Item 01

Maquina de Balde de 30 HP - Hidráulica a la Empresa **FARECO**, se ha suscrito contrato el rige desde el 17 de Junio del 2016 y de acuerdo a plazo de entrega (159 días calendarios), se entregara el equipo el 12 de Noviembre del 2016, el cual permitirá implementar actividades de mantenimiento de redes de alcantarillado. Se encuentra en fase de entrega de equipos de acuerdo a plazo ofertado.

Item 02

Dos Motobombas Autocebantes de 8" a Empresa **HIDROSTAL**, se ha recepcionado equipos, está pendiente Conformidad Técnica, de parte del Área Usuaría para cancelación.

	
Equipos almacenados en EPS EMAPICA S. A. desde el 22/07/2016	Vista de Equipo de Bombeo embalado, en trámite de prueba y conformidad



V. CONCLUSIONES:

5.1 A la fecha se ha concluido y están en proceso de Liquidación Tecnico – Financieras las siguientes actividades:

- 5.1.1 "REFORZAMIENTO DE MUROS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN CASETA DE POZO SANTA MARIA"
- 5.1.2 "MANTENIMIENTO DE LA LAGUNA DE ESTABILIZACION DE CACHICHE DISTRITO DE ICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA"

5.2 Se encuentra en ejecución las siguientes actividades:

- 5.2.1 "ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE BALDE DE 30 HP Y MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES DE 8" Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA LA EPS EMAPICA SA".

5.3 Proceso Cancelado

5.4.1 "REPARACION DE TABLEROS DE MANDOS, MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS, BOMBAS TURBINAS VERTICAL Y COLUMNA DE SUCCIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA EPS EMAPICA SA"

VI. RECOMENDACIÓN:

- 6.1 Remitir el presente Informe a la **Econ. July Rodriguez Piazze**, Jefe de la Unidad de Infraestructura y Sostenibilidad del Programa Nacional de Saneamiento Urbano –PNSU (Paseo de la República 3361 – San Isidro – Lima), en cumplimiento del Convenio de la referencia a) y evitar las notificaciones a sus Órganos de Control Institucional, a la Contraloría General de la República o al Ministerio de Economía y Finanzas.
- 6.2 De los proceso concluidos se reitera la recomendación de solicitar a la Gerencia de Administración la Liquidación Financiera del Gasto y Pagos efectuados en cada uno de los procesos de acuerdo a lo indicado en el ítems 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1 (Item 02), a fin de emitir oportunamente el Informe Final ante la Unidad de Infraestructura y Sostenibilidad del PNSU- Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.
- 6.3 Que la gerencia de Administración y la Oficina de Planificación y Presupuesto de la EPS EMAPICA S. A., realice las coordinaciones para la devolución de saldos de transferencias no gastados y los correspondientes al proceso cancelado, en forma oportuna a fin de implementar cierre de recursos transferidos.


Atentamente,


EPS EMAPICA S.A.
.....
Ing. Miguel Angel Vásquez Escate
GERENTE DE OPERACIONES

Cc. Directorio
OCI
Gerencia de Administración
Oficina de Computo
Arch

ESTADO SITUACIONAL DE TRANSFERENCIA PARA FICHAS DE PREVENCIÓN ANTE EL FENOMENO DEL NIÑO FEN 2015:-

PROCESOS DE SELECCIÓN	FICHA N° - FEN 2015- 2016	MONTO VALOR REFERENCIAL (S/)	FECHAS DE CONVOCATORIA	FECHAS DE BUENA PRO	DURACION DEL PROCESO (D)	ESTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	MONTO CONTRATO (S/)	PLAZO (D)	INICIO	FIN	ENVIO CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDAD (5 días habiles despues de contrato)
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2016-EPS EMAPICA S. A. "REFORMAMIENTO DE MUROS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN CASETA DE POZO SANTA MARIA"	1	34,382.76	02/03/2016	18/03/2016	17	ADJUDICADO	S/N	08/04/2016	34,355.00	30	19/04/2016	19/05/2016	Enviado Anexo al Informe atención al Oficio N° 229- 2016/VIVIENDA/VIMCS/PNSU/1.2
CONCURSO PUBLICO N° 001-2016-EPS EMAPICA S. A. "MANTENIMIENTO DE LA LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE CACHICHE DISTRITO DE ICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA"	2	561,720.46	04/03/2016	06/04/2016	34	ADJUDICADO	S/N	15/04/2016	561,700.00	54	23/04/2016	16/06/2016	Enviado Anexo al Informe en atención al Oficio N° 229- 2016/VIVIENDA/VIMCS/PNSU/1.3
CONCURSO PUBLICO N° 002-2016-EPS EMAPICA S. A. REPARACION DE TABLEROS DE MANDOS DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA EPS EMAPICA SA	3												
REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA EPS EMAPICA SA	4	502,912.04	06/05/2016	09/06/2016	35	CANCELADO	NP	NP	0.00	NP	NP	NP	NP
REPARACION DE BOMBAS TURBINAS VERTICAL Y COLUMNA DE SUCCION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA EPS EMAPICA SA	5												
LICITACIÓN PÚBLICA-SM-1-2016-EPS EMAPICA S. A. -1 ITEM N° 01- ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE BALDE DE 30 HP PARA LA EPS EMAPICA SA	6	527,460.00					S/N	16/06/2016	502,190.30	159	17/06/2016	22/11/2016	En plazo de acuerdo a lo ofertado
ITEM N° 02 ADQUISICIÓN DE 02 MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES DE 8" Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA LA EPS EMAPICA SA	7	296,652.00	15/04/2016	23/05/2016	39	ADJUDICADOS	S/N	08/06/2016	296,000.00	45	09/06/2016	22/07/2016	44 días calendario, dentro del plazo ofertado de 45 días calendarios.
		1,923,127.26							1,394,245.30				



2016

% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	DEVOLUCION DE SALDO	ENVIO DE INFORME FINAL	OBSERVACIONES
100	99.919%	27.76		Obra Culminada.
100	99.996%	20.46		Servicio Culminado - Se programa obras complementarias a cargo de la EPS EMAPICA SA
0	0	502,912.04		Proceso Cancelado mediante Resolución de Gerencia General N° 085-2016-GG-EPS, EMAPICA S. A./Por no existir a la fecha Necesidad de Contratación de acuerdo a lo Informado por el Area de Mantenimiento
0	0	25,269.70		En Proceso, se ha recepcionado Item 02 Dos Bombas Autocombinantes de 8" a Empresa HIDROSTAL (estando en tramite la Conformidad de Parte del Area Usuaria), el Item N° 01 esta en plazo de entrega de acuerdo ofertado.
100	0	652.00		
		528,881.96		





OBSERVACIONES:

CARTA N° 008-2016-CG /ECS

SEÑOR:

Lic. Carlos Roberto Casalino Uribe
Gerente General

Presente.-



Asunto: PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIO

Referencia:


OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE ESTABILIZACION DE CACHICHE PROVINCIA, DISTRITO Y DEPARTAMENTO DE ICA".

De mi mayor consideración:

Mediante el presente me dirijo a Uds. para saludarlos cordialmente y a la vez hacerle entrega de la liquidación del servicio **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE ESTABILIZACION DE CACHICHE PROVINCIA, DISTRITO Y DEPARTAMENTO DE ICA"**, para su revisión correspondiente.

Sin otro particular y agradeciendo su gentil atención al presente, hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



INFORME N° 243-2016-OEPO-GG-EPS. EMAPICA S.A.

Señor : **LIC. CARLOS CASALINO URIBE.**
Gerente General de la EPS. EMAPICA S.A.

Asunto : **Culminación de la Ejecución Contractual:**
"Reforzamiento de Muros de Protección Contra Inundaciones en Caseta de Pozo Santa María, Distrito de Ica - Ica - Ica".

Ref. : a) Informe N° 186-2016-OL-GA-EPS. EMAPICA S.A.
b) Informe N° 146-2016-OL-GA-EPS. EMAPICA S.A.
c) Hoja de Envío N° 1758-2016 (Carta N° 002-2016/HATG/CO/ICA).
d) Contrato de Locación de Servicios.

Fecha : **Ica, 30 de Mayo del 2016.**

Mediante el presente me dirijo a Usted, para informarle que se ha dado atención al documento de la referencia:

a) En el cual el Ing. Hugo Tenorio Gallegos, responsable del Servicio: *"Reforzamiento de Muros de Protección Contra Inundaciones en Caseta Pozo Santa María, Distrito de Ica - Ica - Ica"*, señala que ha dado cumplimiento del servicio; y al respecto él suscrito señala lo siguiente:

A. ANTECEDENTES:

A.1 Nombre del Servicio: *"Contratación de Servicios de Reforzamiento de Muros de Protección Contra Inundaciones en Caseta Pozo Santa María, Distrito de Ica - Ica - Ica"*.

A.2 El Contrato de Locación de Servicios se firmó el día 08/04/2016.

A.3 Plazo de Ejecución: 30 Días Calendarios.

A.4 Monto Contractual: S/. 34,355.00.

A.5 Firma del Acta de Entrega de Terreno 18/04/2016.

A.6 Fecha de Culminación del Servicio: 18/05/2016.

B. ANALISIS:

B.1 Los trabajos ejecutados al 100% de acuerdo a las Partidas Presupuestales, dentro del plazo de ejecución estipulado en el Contrato (referencia d).

B.2 En calidad de Inspector él suscrito ha firmado el Acta de Conformidad de los Servicios con fecha 18/05/2016, y para mayor fé, se adjunta las fotografías del Proceso Constructivo.

C. CONCLUSIONES:

C.1 Se concluye que el Servicio se ha ejecutado al 100%, dentro del plazo señalado en el Contrato.



2 El suscrito en calidad de Inspector del Servicio otorga la Conformidad del Servicio, para los trámites que sean necesarios.

D. RECOMENDACIONES:

Se recomienda que debido a que se ha cumplido con el servicio encargado, se Apruebe Vía Acto Resolutivo la Cancelación del Servicio denominado: *"Contratación del Servicio de Reforzamiento de Muros de Protección Contra Inundaciones en Caseta Pozo Santa Maria, Distrito de Ica - Ica - Ica"*.

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

CC. Archivo.
MARM/gds



EPS. EMAPICA S.A.

Ing. Marcial A. Román Munive
JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS,
PROYECTOS Y OBRAS
CIP: 39333

84
180576
15:15

INFORME N° 186 -2016-OL-GA-EPS. EMAPICA S.A.

Ica, 17 de Mayo de 2016

A : CPC JUAN RAMON HERNANDEZ PEÑA
Gerente de Administración

ASUNTO : CULMINACION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

REF. : Convenio suscrito entre la EPS EMAPICA S.A. y el
Ministerio de Vivienda y Construcción

Por la presente me dirijo a Ud., para informarle que a la fecha está pendiente la culminación de la ejecución contractual del siguiente proceso de selección del presente año como a continuación se detalla:

- Adjudicación Simplificada N° 001-2016-EPS EMAPICA S.A. "Contratación del Servicio de Reforzamiento de Muros de Protección contra Inundaciones en la Caseta del Pozo Santa María-Ica". - Con fecha 22/04/16 se realizó la orden de servicio N° 1600205 por S/. 34,355.00 nuevos soles a favor del Contratista Ing. Civil Hugo Alberto Tenorio Gallegos.

De acuerdo al contrato suscrito de fecha 08/04/16, el plazo de ejecución del servicio era de 30 días calendarios, computados desde el día siguiente de la suscripción del contrato. Asimismo el responsable de otorgar la conformidad deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de producida la recepción, en caso de existir observaciones, la entidad debe comunicar las mismas a el Contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos ni mayor de diez días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, El Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación, La Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Por lo expuesto en vista que hasta la fecha no se tiene la conformidad del servicio, es necesario que el área usuaria correspondiente informe sobre el estado situacional del servicio. Cabe indicar que con informe N° 146-2016-OL-GA-EPS EMAPICA S.A. se le remitió copia del contrato a la oficina de Estudios Proyectos y Obras.

Es cuanto se informa a Ud. para los fines pertinentes a seguir.

Atentamente,

EPS. EMAPICA S.A.

[Signature]
C.P.C. Mercedes G. Wong Benavides
JEFE OFICINA LOGISTICA

Cc: Ger.Gral
Archivo

OEPO
Señalar respecto a lo señalado en el pte. documento. Chequear plazo contractual



15
05
16



EPS. EMAPICA S.A.
HORA: 12:06
9 ABR 2016
FIRMA:
GERENCIA DE OPERACIONES

EPS. EMAPICA S.A.
HORA: 12:06
9 ABR 2016
FIRMA:
OFICINA DE ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS

CARGO

INFORME N° 146-2016-OL-GA-EPS. EMAPICA S.A.

Ica, 18 de Abril de 2016

A : ING. MARCIAL ROMAN MUNIVE
Oficina de Estudios Proyectos y Obras

ASUNTO : Remisión de Contrato

REF. : Adjudicación Simplificada N° 001-2016-EPS EMAPICA
Memorando N° 094-2016-GA-EPS EMAPICA S.A.

Por la presente me dirijo a Ud., para hacerle llegar a su Despacho copia del contrato suscrito con el Ing. Hugo Alberto Tenorio Gallegos, el cual realizará el "Servicio de Reforzamiento de Muros de Protección contra Inundaciones en Caseta de Pozo Santa María".


Es cuanto se remite a Ud., para los fines pertinentes a seguir.

Aténtamente,

EPS. EMAPICA S.A.

G.P.C. Mercedes G. Wong Benavides
JEFE OFICINA LOGISTICA

Cc: Ger. De Operaciones
Archivo



EMP. EMAPIC S.A.
SECRETARIA.
GERENCIA GENERAL

MESA DE PARTES

HOJA DE ENVIO

REG. N° 1758

FROM: [REDACTED]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL HUGO A. TENTERIO CALLEJOS
ASUNTO CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS.

PAGE A	PAGE B	PAGE C	PAGE D
5-GENERAL.			
O E P O	02/01	20.01.16	




CLAVE



- | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1.- APROBACIÓN | 7.- PARA CONVERSAR | 13.- PROJ. RESOLUCIÓN |
| 2.- ATENCIÓN | 8.- ACOMPAÑAR ANTECEDENTES | 14.- VER OBSERVACIONES |
| 3.- SU CONOCIMIENTO | 9.- SEGUN SOLICITADO | 15.- DEV. INMEDIATO |
| 4.- OPINION | 10.- TOMAR NOTA Y DEVOLVER | 16.- ARCHIVAR |
| 5.- INFORME | 11.- ACCIÓN INMEDIATA | |
| 6.- POR CORRESPONDERLE | 12.- PREPARAR CONTESTACIÓN | |

OBSERVACIONES:

01


HUGO ALBERTO TENORIO GALLEGOS

CONSULTOR DE OBRAS

CIP N° 69896

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

CARTA N° 002-2016/HATG/CO/ICA



A : LIC. ADM. CARLOS ROBERTO CASALINO URIBE
GERENTE GENERAL – EPS EMAPICA SA

DE : ING. HUGO ALBERTO TENORIO GALLEGOS - CONTRATISTA

ASUNTO : Cumplimiento de Trabajos – Solicitud de Pago.

REFER.: SERVICIO: **"REFORZAMIENTO DE MUROS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN CASETA DE POZO SANTA MARIA, DISTRITO DE ICA – ICA - ICA"**

FECHA : 20 de Mayo del 2016.

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarle mi cordial saludo y a la vez aprovechar la oportunidad para hacerle llegar a su despacho el presente informe final referente a la ejecución de los trabajos del Servicio: **"REFORZAMIENTO DE MUROS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN CASETA DE POZO SANTA MARIA, DISTRITO DE ICA – ICA - ICA"**, toda vez que estos trabajos se han ejecutado al 100%, de acuerdo al contrato suscrito.

Asimismo aprovechar la oportunidad para solicitarle el pago correspondiente por los servicios prestados, que asciende a la Suma de S/. 35,355.00 (Treinta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) toda vez que se cuenta con el Acta de Conformidad de Trabajos realizados.

Sin más que manifestarles y esperando contar con la atención debida, me suscribo de ustedes no sin ante testimoniarles mis sentimientos de estima personal.

Atentamente.

Adjunto:


- Informe final. (VALORIZACION)
- Copia de Contrato de Obra.
- Acta de Entrega de Terreno.
- Acta de conformidad de trabajos.

HIDROSTAT S.A.
TELEFONO 011 422 4444
EMAIL

RUC 20106171814

FACTURA ELECTRONICA

F100-00006532



SECCION DE LUBRICACION - LIMA - LIMA - PERU
SECCION DE LUBRICACION - LIMA - LIMA - PERU
SECCION DE LUBRICACION - LIMA - LIMA - PERU
SECCION DE LUBRICACION - LIMA - LIMA - PERU
SECCION DE LUBRICACION - LIMA - LIMA - PERU

SECCION DE LUBRICACION
SECCION DE LUBRICACION
SECCION DE LUBRICACION
SECCION DE LUBRICACION
SECCION DE LUBRICACION

FECHA EMISION 22 DE JULIO DEL 2016
VENCIMIENTO 06 DE AGOSTO DEL 2016
FORMA DE PAGO 15 DIAS
TIPO DE MONEDA PEN

DESCRIPCION	NRO. PEDIDO	DOC. CLIENTE	UNID.	CANT.	VALOR VENTA DE LISTA UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	VALOR VENTA NETO UNITARIO	VALOR VENTA NETO TOTAL
15-002452 - MOTOBOMBA AUTOCBANTE DE 5" CON CARRETA INC. MANGUERA DE SUCCION Y DESCARGA DE 8" Y ACC. DE CONEXION D8-1-MD-29-18-404D-22G C/SEMITRAILER	PA16-001309	Ord. Compra con 08.06.2016	EQ	2	125,423.73	0.00	125,423.73	250,847.46

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100 SOLES

VALOR VENTA	PEN	250,847.46
DESCUENTO	PEN	0.00
OP. GRATUITAS	PEN	0.00
OP. EXONERADA	PEN	0.00
OP. INAFECTA	PEN	0.00
OP. GRAVADA	PEN	250,847.46
I.G.V.	PEN	45,152.54
IMPORTE TOTAL	PEN	296,000.00
PERCEPCION	PEN	0.00
MONTO TOTAL	PEN	296,000.00

Autorizado mediante resolución N° 0180050001015/SUNAT

Representación impresa de la factura electrónica

Visite <http://facturas.hidrostat.com.pe> para:

- Descargar e imprimir sus comprobantes electrónicos
- Registrar el e-mail de su empresa para recibirlos automáticamente



R.U.C. N° 20100171814

GUIA DE REMISION- REMITENTE

122 - N° 0026295

122-000026295

COD. CLIENTE 00000000
R.U.C./DNI 00000000

LE DACION	DESCRIPCION MATERIAL	CANTIDAD	U.M.	PEDIDO ITEM	PESO TOTAL
-----------	----------------------	----------	------	-------------	------------

ARTICULO	DESCRIPCION MATERIAL	CANT.	U.M.	PESO	PESO TOTAL
----------	----------------------	-------	------	------	------------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

Almendra

WASH ANGLA

21 JUL 2016

RECIBIDO

A-20003



RECIBIDO 22 JUL 2016

Observación:
El presente documento es válido para el transporte de mercancías de origen peruano.
El presente documento es válido para el transporte de mercancías de origen peruano.
El presente documento es válido para el transporte de mercancías de origen peruano.

NO PERIODO: 01-01-2016

PUNTO DE PARTIDA: 01-01-2016

FECHA INICIO: 21 JUL 2016

DE TRASLADO

FIRMA

TRANSPORTE PROPIO

TRANSPORTISTA - TERCERO

VEHICULO MARCA Y PLACA: 01-01-2016

CONSTANCIA DE INSCRIPCION: 01-01-2016

LICENCIA DE CONDUCIR: 01-01-2016

NOMBRE PERSONA RESPONSABLE DEL CLIENTE QUE RECEPCIONA: 01-01-2016

NOMBRE TRANSPORTISTA: 01-01-2016
R.U.C.: 01-01-2016
PLACA: 01-01-2016
LICENCIA DE CONDUCIR: 01-01-2016

RECIBI CONFORME

LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUNA

DESTINATARIO: